



21th DELPHI Dismantling Meeting

Wednesday, 2 May 2001, 8:15 h

Progress during week 17/2001

Planning for week 18/2001

A.O.B

Progress during last week (week 17/2001)



ID	Task Name	23 Apr '01					30 Apr '01						
		S	M	T	W	T	F	S	M	T	W	T	
1	Dépose des tuyauteries D3						█						
2	Plate-formes D3		█	█	█	█	█						
3	Dépose des tôles striées Plate-formes N°4 - 3 - 2		█	█	█	█	█						
4	Dépose des plate-formes N°4 - 3 - 2 - 1		█	█	█	█	█						
5	Dépose des câbles / D2		█	█	█	█	█						
6	Démontage du End-cap A 10 modules 27T		█		█		█						
7	Démontage du End-cap A 2 bases 35T								█				
8	Nacelle EGIE / Lignes CRYO												
9	Dépose des lignes CRYO												
10													
11													
12	Enlèvement des bennes 1x G5 + 1x G6		◆ 23/4										
13	Benne G8			◆ 24/4									
14	Benne G2				◆ 25/4								

to continue
2 base modules left

3 counting houses on parking dismantled and removed by J&B

Good progress, but removal of sectors by J&B delayed !

Planning for this week (week 18/2001)



ID	Task Name	30 Apr '01						
		S	M	T	W	T	F	S
1	Nettoyage SDC B3 (SX)				■	■	■	■
2	Dépose des câbles / D2				■	■	■	■
3	Démontage du End-cap A 2 bases 35T				■			
4	Nacelle EGIE / Lignes CRYO		◆ 30/4					
5	Dépose des lignes CRYO				■	■		
6								
7	Enlevements par J&B							
8	Secteurs endcaps (mer, jeu, ven)				■	■	■	■
9	Benne G4						◆ 45	
10	Benne G2						◆ 45	

! No RP technician in cavern ! Before removing any material inform LEP RP technician in US85 (agreed with TI S/RP).